

**Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern
in Bad Münstereifel**

Stand: 13.09.21

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Schönau	Erft, Pegel und Ort	Pegelstrecke wieder herstellen, freiräumen, Gewässer wieder herstellen, Böschungsabbrüche, Räumungsarbeiten, Nachprofilierung	Eigenregie Erftverband	in Arbeit
Eicherscheid	Rückhaltebecken	Entschlammung des Weges rund um den See, Räumung eines Seitenbaches zur Erft von 300t Geröll	Fremdfirma	Auftrag erteilt, derzeit zu nass zum Arbeiten
Eicherscheid	Erft, Pegel und Ortslage	Wiederherstellung Pegelstrecke, Ufer, Freilegung Pegel, Nachprofilierungen	Fremdfirma	fast abgeschlossen
Bad Münstereifel	Erft, hinter Eifelbad	Ufer wiederherstellen, Uferbruch reparieren, massives Treibgut entfernen,	Fremdfirma	35. KW erledigt, Nacharbeiten nach Gasversorgerarbeiten
Bad Münstereifel	Erft, Innenstadt	Geröll aus Profil räumen, Wiederherstellung Flussbett, Gumpen verfüllen, Höhenniveau unter Brücken wieder herstellen	Fremdfirma	Grundarbeiten sind erfolgt, Nachbesserung im Zuge der Ufermauersanierung erforderlich
Bad Münstereifel	Erft, Ufermauern	Instandsetzung Ufermauern mit Stadt Bad Münstereifel: Freistellung Mauern zur Prüfung, Wiederherstellung Ufervorschüttungen	Ufermauern Fremdfirma im Auftrag der Stadt Bad Münstereifel, Arbeiten im Gewässer baubegleitend durch EV	schon vergeben durch Stadt, Arbeiten durch EV je nach Baufortschritt WM
Bad Münstereifel-Iversheim	Erft, Gewässerlauf	Ufer und Bachbett wiederherstellen, entkiesen bzw. Kolke auffüllen, Mauervorschüttungen als Erstsicherung	Fremdfirma und Erftverband	in Arbeit, derzeit im Unterwasser der Ortsbrücke
Iversheim	Erft, an Brücke Landesbetrieb	Anschluss an Brückenbauwerk Landesbetrieb herstellen	Fremdfirma	erledigt
Iversheim	Erft, Ortslage	Bachbett wiederherstellen im Ort, entkiesen, Mauervorschüttungen	Fremdfirma	in Arbeit
Arloff	Erft, Bachstraße und Erlenhecke	Profil räumen, Böschungen Wiederherstellung inkl. Ufer mit Wasserbausteinen	Strabag	weitestgehend fertig
Arloff	Erft, restliche Ortslage bis Grundschule Kirspenich	Setzungen im Bereich Stützmauer (L=23 lfm) Unterfütterung mit Beton von Erdseite aus. Arbeiten am Profil > Vorschüttung und Ausbesserung der Kolke, Erstellung Mauervorschüttungen,	Fremdfirma	2.9.21 Saugbaggereinsatz, danach Profilarbeiten
Kirspenich	Erft, insgesamt	Treibholz/Treibgut entfernen	EV, Wasser- und Schifffahrtsamt, Firma Greenworks	erledigt
Kirspenich	Erft, vor L11	Kiesbanke umgelegt, Ein- und Ausläufe freigelegt	Erftverband	erledigt
Kirspenich	Kläranlage	vorläufige Hangsicherung	THW	erledigt
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft unterhalb Grundschule bis Kreuzweingarten	Profil und Wege wiederherstellen	Fremdfirma	sobald Firma Schneider in Iversheim fertig, wandert Baustelle weiter
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft im Bereich Eisenbahnbrücke	Vorarbeiten Brückenneubau/Planung	EV und Wasser- Schifffahrtsamt	in Arbeit

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer

Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Treibgut und Müll aus Gewässer entfernen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.