

**Auflistung der aktuellen größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft
in Bad Münstereifel**

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Schönau	Pegel und Ort	Pegelstrecke wieder herstellen, freiräumen, Gewässer wieder herstellen, Böschungsabbrüche, Räumungsarbeiten, Nachprofilierung	Erftverband	in Arbeit
Eicherscheid	Rückhaltebecken	Entschlammung des Weges rund um den See, Räumung eines Seitenbaches zur Erft von 300t Geröll	Fremdfirma	Auftrag erteilt, derzeit zu nass zum Arbeiten
Eicherscheid	Pegel und Ortslage	Wiederherstellung Pegelstrecke, Ufer, Freilegung Pegel, Nachprofilierungen	Fremdfirma	fast abgeschlossen
Bad Münstereifel	hinter Eifelbad	Ufer wiederherstellen, Uferbruch reparieren, massives Treibgut entfernen,	Fremdfirma	35. KW erledigt, Nacharbeiten nach Gasversorgerarbeiten
Bad Münstereifel	Innenstadt	Geröll aus Profil räumen, Wiederherstellung Flussbett, Gumpen verfüllen, Höhenniveau unter Brücken wieder herstellen	Fremdfirma	Grundarbeiten sind erfolgt, Nachbesserung im Zuge der Ufermauersanierung erforderlich
Bad Münstereifel	Ufermauern	Instandsetzung Ufermauern mit Stadt Bad Münstereifel: Freistellung Mauern zur Prüfung, Wiederherstellung Uferanschüttungen	Ufermauern durch Fremdfirma, Arbeiten mit Gewässer baubegleitend durch Erftverband	vorgeplant, zeitnahe Vergabe/ggf. schon vergeben durch Stadt und Baubeginn,
Bad Münstereifel-Iversheim	Gewässerlauf	Ufer und Bachbett wiederherstellen, entkiesen bzw. Kolke auffüllen, Mauervorschüttungen als Erstsicherung	Fremdfirma und Erftverband	in Arbeit, derzeit im Unterwasser der Ortsbrücke
Iversheim	An Brücke Landesbetrieb	Anschluss an Brückenbauwerk Landesbetrieb herstellen	Fremdfirma	erledigt
Iversheim	Ortslage	Bachbett wiederherstellen im Ort, entkiesen, Mauervorschüttungen	Fremdfirma	in Arbeit
Arloff	Bachstraße und Erlenhecke	Profil räumen, Böschungen Wiederherstellung inkl. Ufer mit Wasserbausteinen	Fremdfirma	weitestgehend fertig
Arloff	restliche Ortslage bis Grundschule Kirspenich	Setzungen im Bereich Stützmauer (L=23 lfm) Unterfütterung mit Beton von Erdseite aus. Arbeiten am Profil > Vorschüttung und Ausbesserung der Kolke, Erstellung Mauervorschüttungen,	Fremdfirma	2.9.21 Saugbaggereinsatz, danach Profilarbeiten
Kirspenich	insgesamt	Treibholz/Treibgut entfernen	Erftverband, Wasser- und Schifffahrtsamt, Fremdfirma	erledigt
Kirspenich	Vor L11	Kiesbanke umgelegt, Ein- und Ausläufe freigelegt	Erftverband	erledigt
Kirspenich	Kläranlage	vorläufige Hangsicherung	THW	erledigt
Kirspenich - Kreuzweingarten	unterhalb Grundschule bis Kreuzweingarten	Profil und Wege wiederherstellen	Fremdfirma	sobald Firma Schneider in Iversheim fertig, wandert Baustelle weiter
Kirspenich - Kreuzweingarten	Eisenbahnbrücke	Vorarbeiten Brückenneubau/Planung	Erftverband und Wasser-Schifffahrtsamt	in Arbeit
Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Treibgut und Müll aus Gewässer entfernen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.				