

## Aktueller Stand der größeren Baustellen des Erftverbandes an der Erft und ihren Nebengewässern in Bad Münstereifel

Stand: 04.05.2022

Ort	Station	durchzuführende Arbeiten	Auftragnehmer	Stand
Schönau	Erft, Pegel und Ort	Pegelstrecke wieder herstellen, freiräumen, Gewässer wieder herstellen, Böschungsabbrüche, Räumungsarbeiten, Nachprofilierung	Eigenregie Erftverband, Restarbeiten Fremdfirma	Pegel freiräumen erledigt, kleine Nachbesserungen in Arbeit
Eicherscheid	Rückhaltebecken	Entschlammung des Weges rund um den See, Räumung eines Seitenbaches zur Erft von 400t Geröll	Fremdfirma	erledigt
Eicherscheid	Hochwasser-Rückhaltebecken	Reparatur Motor Klappensteuerung/Revision der Klappen	Fremdfirma	erledigt
Eicherscheid	Warte im Staudamm	Instandsetzung/Erneuerung Klemmleisten der Schaltschränke	Erftverband	in Arbeit
Eicherscheid	Hochwasser-Rückhaltebecken	Instandsetzung Ablaufpegel	Fremdfirma	erledigt
Eicherscheid	Warte im Staudamm	Reinigung, Abriss und Entsorgung Zwischendecke	Fremdfirma	erledigt
Eicherscheid	Erft, Pegel und Ortslage	Wiederherstellung Pegelstrecke, Ufer, Freilegung Pegel, Nachprofilierungen	Fremdfirma	erledigt
Eicherscheid	Spielplatz	Forstarbeiten	Fremdfirma	erledigt
Bad Münstereifel	im Rückhaltebecken Eicherscheid, vor Arloff, ggf. Bad Münstereifel oberhalb Bendenstraße	Müllsammlung	Erftverband und Fremdfirma	erledigt
Bad Münstereifel	Erft, hinter Eifelbad	Ufer wiederherstellen, Uferbruch reparieren, massives Treibgut entfernen,	Fremdfirma	erledigt
Bad Münstereifel	Erft, Innenstadt	Geröll aus Profil räumen, Wiederherstellung Flussbett, Gumpen verfüllen, Höhenniveau unter Brücken wieder herstellen	Fremdfirma	erledigt
Bad Münstereifel	Erft, Ufermauern	Instandsetzung Ufermauern mit Stadt Bad Münstereifel: Freistellung Mauern zur Prüfung, Wiederherstellung Ufervorschüttungen	Ufermauern Fremdfirma im Auftrag der Stadt Bad Münstereifel, Arbeiten im Gewässer baubegleitend durch Fremdfirma und EV	Ufermauer durch Stadt beauftragt und in Arbeit. Parallele Arbeiten durch EV erledigt
Bad Münstereifel-Iversheim	Erft, Gewässerlauf	Ufer und Bachbett wiederherstellen, entkiesen bzw. Kolke auffüllen, Mauervorschüttungen als Erstsicherung	Fremdfirma und Erftverband	erledigt
Iversheim	Erft, an Brücke Landesbetrieb	Anschluss an Brückenbauwerk Landesbetrieb herstellen	Fremdfirma	erledigt
Iversheim	Erft, Ortslage	Bachbett wiederherstellen im Ort, entkiesen, Mauervorschüttungen	Fremdfirma	erledigt
Iversheim-Arloff	Erft	Müllsammlung, Gehölze prüfen und entnehmen, Böschungswiederherstellung	Fremdfirma	erledigt
Arloff	Erft, Bachstraße und Erlenhecke	Profil räumen, Böschungen Wiederherstellung inkl. Ufer mit Wasserbausteinen	Fremdfirma	erledigt
Arloff	Erft, restliche Ortslage bis Grundschule Kirspenich	Setzungen im Bereich Stützmauer (L=23 lfm ) Unterfütterung mit Beton von Erdseite aus. Arbeiten am Profil > Vorschüttung und Ausbesserung der Kolke, Erstellung Mauervorschüttungen,	Fremdfirma	erledigt
Kirspenich	Erft, insgesamt	Treibholz/Treibgut entfernen	EV, Wasser- und Schifffahrtsamt, Fremdfirma	erledigt
Kirspenich	Erft, vor L11	Kiesbänke umgelegt, Ein- und Ausläufe freigelegt	Erftverband	erledigt
Kirspenich	Kläranlage	vorläufige Hangsicherung	THW	erledigt
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft unterhalb Grundschule Kirspenich bis Gemarkungsgrenze Kreuzweingarten	Räumen des Gewässerprofils, der Böschung, der Begleitwege	Fremdfirma	erledigt
Kirspenich - Kreuzweingarten	Erft im Bereich Eisenbahnbrücke	Vorarbeiten Brückenneubau/Planung	EV und Wasser- Schifffahrtsamt	in Arbeit
Kirspenich-Kreuzwein	Erft im Bereich Eisenbahnbrücke	Umlegung der Erft in neue Trasse	Fremdfirma und Erftverband	erledigt

fachtechnische Begleitung aus Gewässersicht bei Bauwerken/Versorgungsleitungen in und am Gewässer  
Dazu viele viele kleine Maßnahmen, Treibgut und Müll aus Gewässer entfernen, Beantwortung von Anwohneranfragen, etc.